

附件 1:

彭阳县交岔乡 2023 年农村户用厕所改造项目实施花户表

_____乡(镇)_____村(盖章)

时间: 2023 年 ____ 月 ____ 日

序号	姓名	改厕模式	身份证号	一卡通号	联系电话	农户签字 (盖章)	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

村级负责人签字:

乡(镇)负责人签字:

附件 2:

彭阳县交岔乡农村户厕改厕验收档案表

_____乡(镇) _____村 _____组 编号: _____

户主姓名		竣工日期		联系电话	
身份证号				家庭人口	
厕所类型	具有完整上下水的水冲式厕所		化粪池相关内容不要求		
	水冲的三格式化粪池厕所				
化粪池类型	塑料化粪池		混凝土化粪池	砖混结构化粪池	
项目	指标	项目内容		单项评价	
厕屋及厕具建设	主控	1、厕屋选址：应建造在室内或庭院，尽可能靠近居室方便使用，避风、向阳（现场查看）。建在院外为不合格。		合格	不合格
		2、厕具合格：便器、贮水桶、压力泵等结构（配）件是否合格（看材料合格证）。有合格证的为合格，没有的为不合格。		合格	不合格
		3、厕具安装：便器、冲水设备的安装应平正、牢固、无渗漏（现场查看）。有一项安装不到位的为不合格。		合格	不合格
		4、管道和冲水：各接口连接紧实，无渗漏；冲厕顺畅，冲水完毕后出水立即能够进入化粪池，无滞留。（现场查看）		合格	不合格
	一般	5、厕屋建筑面积：净面积不小于 1.2 m ² ，高度应≥2m，有厕顶，有通风、防冻、保温等设施（现场查看）。建筑面积、高度不足的为不合格，无顶、无防冻保温设施的为不合格。		合格	不合格
		6、厕屋地面：应硬化且高于庭院地面 10 厘米以上（彩钢厕屋应有 10 厘米水泥垫层）（现场查看）。无硬化、低于庭院地面的为不合格。		合格	不合格
化粪池及配套设施建设	主控	7、产品合格：化粪池应有生产合格证和产品检测合格证明。没有的为不合格。		合格	不合格
		8、化粪池外观：应完整，无破损、无裂缝，各组件配套（现场查看）。有破损和裂缝或不完整、组件不配套的为不合格。		合格	不合格
		9、化粪池渗漏：三格式化粪池池壁和隔间无渗漏。有渗漏的为不合格。（现场注水试验）		合格	不合格
		10、化粪池隔板：隔板应坚固，无破碎、变形。除玻璃钢化粪池外，其它塑料化粪池隔板间要有横向支撑。		合格	不合格
		11、化粪池排气：三格式化粪池第一和第二格间上三分之一的“气室”应联通，第一格上设排气孔，外接排气管。无排气口的为不合格。		合格	不合格

化粪池及配套设施建设	主控	12、化粪池窨井盖：应牢固、安全，质地坚韧，质量符合相关标准（检测合格证）。无检测合格证的为不合格。	合格	不合格
		13、化粪池容积 ≥ 2 立方，化粪池壁厚（加筋） $\geq 7\text{mm}$ 。达不到要求的为不合格。	合格	不合格
		14、化粪池埋深：化粪池顶部距地面小于 1.2m 的为不合格。	合格	不合格
		15、化粪池选址：埋设应避开道路，不得影响交通、行人路安全（现场查看），有影响的为不合格。	合格	不合格
化粪池及配套设施建设	一般	16、池基处理：化粪池坑底部应夯实后加混凝土垫层等防止化粪池沉降措施(查看施工或监理记录)。	合格	不合格
		17、池顶处理：化粪池顶部要采取硬化措施，并与窨井盖保持水平面（现场查看）。	合格	不合格
		18、化粪池填土：化粪池埋设要逐层夯实填方（查看施工记录）。	合格	不合格
		19、检查口：三格式化粪池第二格没有检查口的为不合格（可以与第一格合用一个口）。检查口、清掏口做到防雨水倒灌需求，且需专业工具才可打开（现场查看）。	合格	不合格
		20、排气管：安装是否符合规范要求，应高于屋顶 50cm,排气管上口是否安装防护罩或弯头（现场查看）。	合格	不合格
		21、连接管：厕具和化粪池的各连接管连接规范，无渗漏。有渗漏的为不合格。	合格	不合格
档案及内业管理	主控	22、档案管理：改厕按照“一村一册，一户一卡”建档立卡，统计清晰，农户及改厕信息齐全。	合格	不合格
		23、运营服务情况：运营维护委托书、合同规范，服务内容、方式等明确。否则为不合格。	合格	不合格
原旱厕拆除情况	主控项目	24、改厕完成能够正常使用的，3 个月后，旱厕未拆除的为不合格。（以农户签字认可时间为始）	合格	不合格
用户满意度	主控项目	满意	签字	
		不满意		
综合评价	主控指标有一项不合格，综合评价为不合格；一般指标三项不合格，综合评价为不合格。		合格	不合格
村委会验收意见	负责人： (公章) 年 月 日		乡镇政府验收意见	负责人： (公章) 年 月 日
县农业农村局验收意见	验收组成员： 负责人：(公章) 年 月 日			

附件 3:

彭阳县交岔乡农村厕所改造考核指标体系

考核验收指标	评价分值	评分标准	得分
组织领导	10	制订实施方案,分解落实计划;建立工作推进机制,明确职责分工(5分)	
		建立健全改厕后检查维修、收运、资源利用等长效管理机制(5分)	
宣传发动	5	利用广播、电视、报刊和标语等多种形式动员发动(2分)	
		厕所使用须知上墙(3分)	
资金管理	10	待项目验收后及时兑付补助资金(5分)	
		无套取、挤占、挪用改厕资金等违规使用资金行为。一村一册,一户一卡。建册建卡不全的不得分(5分)。	
技术指导	10	举办改厕技术培训班,达到每村一个明白人的(5分)。	
		成立技术服务组指导农民进行改厕(5分),未成立指导组的不得分。	
厕具及化粪池采购及质量	15	按程序由乡镇推荐产品,或自购厕具和化粪池的,所购产品必须是自治区备案企业产品,生产经营许可证、产品合格证及产品质量检验证齐全(5分)。	
		厕具符合 GB 19379-2012 和 DB37/T2792-2016、DB37/T2793-2016;化粪池符合 CJ/T489-2016、CJ/T409-2012、CJ/T2460-2018 的要求。厕具及化粪池产品质量要求和主要参数要符合标准要求(10分)。	
施工质量控制	25	建立农村改厕质量管理制度(5分)	
		进行改厕施工现场质量巡查与指导监督(4分)	
		施工队伍具有相应资质的(2分);以乡村为单位自行组织队伍统一施工的,施工人员经过改厕培训(县级建立培训档案和花名册为据)(2分)。	
		建立农村厕所改造质量保证制度,明确保质期、质保金比例和返还要求和时限,明确产品企业、施工单位及监督单位质量负责人(5分)。	
		签定运营维护协议或委托书,运行改厕后期运营维护机制的(2分)。无协议、未运行的不得分。	
		有分户《竣工验收表》(5分)	
档案资料内业管理	10	改厕档案资料管理规范,分类整理,登记造册(10分)。	
改厕数量	10	根据各行政村实际完成数量与年度任务相比*10。(10分)	
农户满意度	5	厕屋入室率 100%(2分),每少 5 个百分点扣 0.5 分,2 分扣完为止。农户满意度 100%(3分),每降低 2 个百分点,扣 0.5 分,3 分扣完为止。	
合计	100		

